

Jelena Juras  
 Odjava (logout.php?logout)

IZVJEŠTAJ ZA DATUM: 2017-01-01 - 2019-11-11  
 PROJEKT: P1817\_Komunalije d.o.o.\_Đurđevac (Ptmg, Bistra) CSK\_CS1, CS2, CS3

Datum	Zaposlenik	Rad u firmi	Rad na terenu	Priprema	Put	Radiona	Opis efektivnog rada	Ukupno upisano	Ukupno odobreno	Odobreno	Napomena uz odobrenje
2017-05-03	Ozren Ognjenović	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	izrada ponude	01:00	01:00	DA	
2017-05-09	Ozren Ognjenović	03:00	00:00	00:00	00:00	00:00	izrada ponude	03:00	03:00	DA	
2017-05-10	Ozren Ognjenović	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	izrada i slanje ponude	01:00	01:00	DA	
2017-05-15	Jelena Juras	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	unos projekta u dnevnik rada i u tablicu ponuda	00:05	00:05	DA	
2017-05-23	Ozren Ognjenović	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	dorada troškovnika	02:00	02:00	DA	
2017-05-31	Ozren Ognjenović	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	dorada izmjenjenog troškovnika	02:00	02:00	DA	
2018-08-01	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	Crtanje eplan shema	02:00	02:00	DA	
2018-08-02	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	07:30	Crtanje eplan shema	07:30	07:30	DA	
2018-08-03	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	07:30	Crtanje EPLAN shema i 3D izgleda ormara	07:30	07:30	DA	
2018-08-06	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	07:30	Crtanje 3d izgleda oramara te ožičenja	07:30	07:30	DA	
2018-08-07	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	Crtanje 3d izgleda i priprema za porizvodnju	04:00	04:00	DA	
2018-08-08	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	Pripreme za radionu	02:00	02:00	DA	
2018-08-13	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	03:00	-crtanje montažne ploče ormara RO-CS1,CS2,CS3za -crtanje za presavijanje lima KTP400	03:00	03:00	DA	
2018-08-13	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	- strojna priprema	01:30	01:30	DA	
2018-08-13	Zoran Šimić	00:00	00:00	00:00	00:00	05:00	3D Ponude	05:00	05:00	DA	
2018-08-14	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	-crtanje i izrada podloge za KTP400 modul	02:00	02:00	DA	
2018-08-14	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	- logistika, printanje oznaka, CE QR dokumentacija	02:30	02:30	DA	
2018-08-16	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	04:00	-crtanje montažne ploče -slaganje podnožja ca CS-1,CS-2	04:00	04:00	DA	
2018-08-16	Zoran Šimić	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00		06:00	06:00	DA	
2018-08-16	Boris Novak	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Pregled dokumentacije, sastanak	02:00	02:00	DA	
2018-08-17	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	-izrada montažnih ploča od pocinčanog lima -izrada podnica za CS-1,CS-2	06:00	06:00	DA	
2018-08-17	Zoran Šimić	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	Izrada dokumentacije	02:00	02:00	DA	

2018-08-20	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-izrada montažne ploče CS-1,CS-2 -postavljanje din-šina i kanalice -crtanje i izrada uvodnica -slaganje sklopne opreme	08:00	08:00	DA	
2018-08-20	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-izrada montažne ploče CS-1,CS-2 -postavljanje din-šina i kanalice -crtanje i izrada uvodnica za oba dva ormara -slaganje sklopne opreme	08:00	08:00	DA	
2018-08-21	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ožičavanje CS-1	08:00	08:00	DA	
2018-08-21	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ožičavanje CS-1,CS-2 ormara	08:00	08:00	DA	
2018-08-21	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Crtanje podnožja za ponudu te rješavanje problema u proizvodnji	01:30	01:30	DA	
2018-08-22	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ožičavanje CS-2 -dovršavanje CS-1	08:00	08:00	DA	
2018-08-22	Marijan Derdić	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	shemiranje	08:00	08:00	DA	
2018-08-22	Tomislav Đurđević	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Ožičavanje	08:00	08:00	DA	
2018-08-22	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ožičavanje CS-1,CS-2 ormara	08:00	08:00	DA	
2018-08-23	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ohmsko ispitivanje -dopunjavanje nedostatak žica -stavljanje novih žica	08:00	08:00	DA	
2018-08-23	Tomislav Đurđević	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Omsko ispitivanje	08:00	08:00	DA	
2018-08-23	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ohmsko ispitivanje oba dva ormara -dodatno ožičavanje ormara jer je došlo do preinaka	08:00	08:00	DA	
2018-08-23	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	02:30	Rješavanje problematike u proizvodnji te prepravci projekta	02:30	02:30	DA	
2018-08-23	Bruno Beraković	00:00	00:00	00:00	00:00	03:30	Rješavanje problematike u proizvodnji te prepravci projekta	03:30	03:30	DA	
2018-08-24	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-ohmsko ispitivanje ormara -isprava žica	08:00	08:00	DA	
2018-08-24	Tomislav Đurđević	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Omsko ispitivanje	08:00	08:00	DA	
2018-08-24	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	-dodatno ožičavanje ormara zbog preinaka -stavljanje ploče u ormar	06:00	06:00	DA	
2018-08-27	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	-bušenje bočnih stranica za ulac kabela od priključnica. -rezanje i stavljanje dužih žica.	08:00	08:00	DA	
2018-08-27	Tomislav Đurđević	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	Postavljanje lampi, grijača i utičnica za agregate	08:00	08:00	DA	

2018-09-05	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	-dovršavanje ormara	01:00	01:00	DA	
2018-09-07	Marko Brščić	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Izrada PLC i HMI programa	04:00	04:00	DA	
2018-09-10	Marko Brščić	05:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Programiranje PLC-a, routera, upravljačkog panela, testiranje ormara, VIP kartice	05:00	05:00	DA	
2018-09-10	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	Dodavanje elemenata i preinaka ožičenja za prihvatanje analognih signala	01:30	01:30	DA	
2018-09-10	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	- CE QR dokumentacija, printanje oznaka	02:00	02:00	DA	
2018-09-11	Daniel Rusan	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Izmjena ožičenja za prihvatanje analognih signala na drugom el. ormaru	01:00	01:00	DA	
2018-09-11	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- CE QR dokumentacija, printanje oznaka	01:00	01:00	DA	
2018-09-12	Sven Sinković	00:00	00:00	00:00	00:00	02:00	-crtanje i izrada otvora za ulaz kablova	02:00	02:00	DA	
2018-09-12	Marko Žiroš	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	Skidanje podnica ormara za obradu lima.	01:00	01:00	DA	
2018-09-12	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- CE QR dokumentacija	01:00	01:00	DA	
2018-09-13	Marko Žiroš	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	Postavljanje poklopca i kant trake u ormare..	00:30	00:30	DA	
2018-09-13	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- logistika, CE QR dokumentacija	01:00	01:00	DA	
2018-09-14	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- CE QR dokumentacija	01:00	01:00	DA	
2018-09-18	Marko Brščić	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Testiranje ormara	02:00	02:00	DA	
2018-09-18	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- ispitivanje	01:00	01:00	DA	
2018-09-18	Nikola Rendulić	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	prešemiravanje ormara, ispravljanje shema i provjera ožičenja	00:30	00:30	DA	
2018-09-19	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	- printanje oznaka	00:30	00:30	DA	
2018-09-20	Marijan Derdić	00:00	08:00	00:00	04:00	00:00	montaža ormara u CS1 i CS2 polaganje trake za uzemljenje zavješeno kruški elektroradovi	12:00	12:00	DA	
2018-09-20	Tomislav Đurđević	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	Postavljanje el. ormara ,postavljanje kruški u šahtove, postavljanje uzemljenja	08:00	08:00	DA	
2018-09-20	Tomislav Đurđević	00:00	00:00	00:00	03:00	00:00		03:00	03:00	DA	
2018-10-02	Ivan Antić	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	- popisivanje utroška vaodiča i oznaka	01:00	00:00	NE	
2018-10-10	Marijan Derdić	00:00	08:00	00:00	04:00	00:00	elektroradovi	12:00	00:00	NE	
2018-10-10	Boris Novak	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	Shema MINicas II	00:30	00:00	NE	
2018-10-10	Zvonimir Matijević	00:00	06:00	00:00	04:00	00:00	-uzemljivanje šahti	10:00	00:00	NE	

2018-10-10	Bruno Beraković	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00	Nadogradnja postojećeg ormara	02:30	00:00	NE	
2018-11-21	Ivan Rački	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	Skupljanje i slaganje dokumentacije za tehnički pregled (izjave o sukladnosti)	08:00	00:00	NE	
2018-12-21	Marko Chadjim	00:00	05:00	00:00	03:00	00:00	Ozicavanje ormara	08:00	00:00	NE	
<b>UKUPNO:</b>		<b>33:05</b>	<b>43:00</b>	<b>00:00</b>	<b>18:00</b>	<b>204:00</b>					

UKUPNO UTROŠENO VRIJEME: 298:05

UKUPNO ODOBRENO VRIJEME: 256:05

Povratak

## UTROŠENO VRIJEME PO ZAPOSLENIKU:

Marko Brščić	11:00
Jelena Juras	00:05
Boris Novak	02:30
Ozren Ognjenović	09:00
Marko Žiroš	01:30
Marijan Derdić	32:00
Daniel Rusan	02:30
Nikola Rendulić	00:30
Ivan Antić	12:30
Bruno Beraković	40:30
Sven Sinković	104:00
Ivan Rački	08:00
Zoran Šimić	13:00
Zvonimir Matijević	10:00
Tomislav Đurđević	43:00
Marko Chadjim	08:00

## UTROŠENO VRIJEME PO ODJELU:

INŽENJERING	76:00
MONTAŽA	140:00
OPĆI POSLOVNI	00:05
SKLADIŠTE	00:00
PRODAJA (INŽENJERING)	00:00